Espacio de diálogo: Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Serranía El Zuque



Acuerdos de relacionamiento







Orden del día





Recapitulación:

- Qué se hizo en la mesa del 14 de junio de 2025
- Compromisos



Estado actual del contrato:

- Antecedentes
- Línea de tiempo
- Pasos a seguir



Gestión compartida:

- Líneas estratégicas acorde al PMA Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
 - Qué se ha hecho
- Pasos a seguir



01. Recapitulación

¿Qué hicimos en el espacio pasado?

- Conversación sobre gestión compartida. Temas estratégicos que interesan a la comunidad: gestión de riesgo, restauración, memoria, senderos.
- Diálogo sobre el estado del contrato de obra.

¿Qué compromisos quedaron?

 Nuevo espacio de diálogo para abordar el tema del contrato.

GESTION COMPARTIDA Unis experisos a portir de la prioridada Compartir ideas Solvaioner acordader; terbajo en en roa las pertidades Menpero a accordor en el maro & gertión compartión Corregir, restaurer, de la mavo de la comunidad Teedoria, identifica adores comunidad e instituciones Comunidad hage porte de la planeación. Equilibrio con la nadualeza Fortalera relación ron los líderos Exader necesidades antes de planeor Plan de todoso contrito y concetado. Volver a emberon, hard lar mosan bien Respeta accendo y complimiento de los unsuos Rectificación

I deas Centrales p Habatar - on same de moto afrés La identificación de temas extratógicos de la comunidad y la son. 2> Asegnación de responsables -a debarra y durados a Godich Al Ricago -> Articologich can low bonish -> Haigen Corgo Anastral de la montesta - > Transversal. Clave: pare siciar la linga de rola co manario hor cluidor Sequented -+ y could al accome control y registeria Vanobilided Compara, solas y computación - transpasa - Money de la septenda y el country ambubl - EEP. - Goreion Modure-Borio - Gerbario prographe - babitabilidad y canaligadad - la cudad ano país del corebar

Socialización en CAL de San Cristóbal

Recorrido CAL al interior del PDEM El Zuque

Visita a colectivos ambientales – Gestión e historia ambiental

Educación ambiental en Jardín Infantil Altos del Zuque

Espacio de diálogo interinstitucional: CAR, IDIGER, Alcaldía Local, Acueducto

Avistamiento de Aves



Qué se ha hecho en el área protegida

Fortalecer la gestión y administración

Incentivar el diálogo con diversos actores

Promover acciones en procura de la conservación, restauración o uso sostenible

Consolidar identidad socioambiental del AP

Acorde con PMA Cerros Orientales



Algunas acciones se han realizado al interior del PDEM Serranía El Zuque, en las zonas colindantes o en diversos espacios de diálogo.

Hace parte de la fase de preparación o alistamiento de la ruta de gestión compartida: reconocimiento de actores.












PROYECTO SERRANÍA EL ZUQUE



MARCO JURISPRUDENCIAL Y CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE CERROS ORIENTALES

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil trece (2013)

Fallo 66203 de 2013

 "de tal forma que se constituya en espacio público de transición entre la Reserva Forestal y el desarrollo y/o edificación, que permita la promoción y desarrollo de actividades de recreación pasiva y de goce y disfrute del espacio público"



ANTECEDENTES DE DISEÑO DEL PROYECTO

Contrato No. 01342 de 2010 entre la SDA y la Universidad de Cundinamarca – UDEC, que tuvo por objeto: "FORMULAR EL PLAN DE MANEJO, RECUPERACIÓN RESTAURACIÓN AMBIENTAL (PMRRA), PARA EL ÁREA DEGRADADA POR LA ANTIGUA CANTERA EL ZUQUE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

El contrato determinó la descripción y caracterización de los aspectos físicos del área, así como de los bióticos de la zona, la representación técnica del plan de restauración, la evaluación del impacto ambiental y la definición de los programas de manejo ambiental y elaboración de diseños paisajísticos y de obras de estabilización de áreas inestables.

ANTECEDENTES DE DISEÑO DEL PROYECTO

2. Contrato de Consultoría No. SDA-CM-2017 SECOP II-E-0009-(9200017) entre la SDA y Ingeniería **Strycon S.A.S.**, cuyo objeto fue : "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL ZUQUE — CORINTO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C", por medio del cual se desarrollaron los estudios y diseños para adelantar las obras de adecuación y/o remodelación de la fase I del plan estratégico y sus componentes en la Serranía El Zuque.

APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA CAR



La SDA solicitó a la CAR concepto de viabilidad del proyecto el 26-08-2019. Dentro del trámite se adelantaron visitas en campo y reuniones con dicha entidad para la verificación y cumplimiento de requisitos.

Mediante radicado CAR No. 20202115837 del 9 de marzo del 2020, fundamentado en el Informe Técnico DGOAT No. 08 de 7 de enero del 2020, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR otorgó viabilidad ambiental al proyecto "Plan Estratégico en la Serranía a Zuque" ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (en adelante RFPBO), presentado por la Secretaría Distrital de Ambiente, de Bogotá Distrito Capital.

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL PROYECTO

OBRA: SDA-20221977

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL **ZUQUE – CORINTO EN LOS** CERROS ORIENTALES DE **BOGOTÁ D.C**

 INTERVENTORIA: SDA-20222006

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL ZUQUE – CORINTO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTA D.C

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SDA

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL: 12 MESES

VALOR: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS (\$10.920.937.000) M/CTE

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTECOPARQUE 22

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL: 13 MESES

VALOR: MIL CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS (\$1.116.089.016,00) M/CTE

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO OBRA SDA-20221977

FORMA DE PAGO				
\$ 10.920.937.000	Valor contrato			
\$ 4.368.374.800	40% Anticipo			
\$ 5.460.468.500	50% Pagos parciales de obra			
\$ 1.092.093.700	10% Liquidación contrato			

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO OBRA SDA-20221977

	STADO FINANCIERO	
RP 3475	IAAP 2022IE330662	\$ 4.368.374.800
RP 3475	IAAP 2023IE85207	\$ 230.580.188
RP 3475	IAAP 2023IE109420	\$ 122.662.140
RP 3475	IAAP 2023IE134803	\$ 282.252.758
RP 3475	IAAP 2023IE161115	\$ 514.653.494
RP 3475	IAAD 2022IE 100072	\$ 302.413.620
RP 12	IAAP 2023IE188973	\$ 126.815.002
RP 12	IAAP 2023IE217642	\$ 206.113.523
RP 12	IAAP 2023IE246335	\$ 187.803.174
RP 12	IAAP 2023IE304959	\$ 86.207.437
RP 12	IAAP 2024IE173774	\$ 19.619.120
AVANCE FINANCIERO	\$	6.447.495.256
INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$	4.473.441.744
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		59,04%

SALDO CRP			
CRP	3475	\$	-

SALDO CRP			
CRP	12	\$	4.473.441.744

VALOR FACTURA		P	MORTIZACION	VALOR PAGADO	
\$	4.368.374.800		"ANTICIPO"	\$	4.368.374.800
\$	384.300.313	\$	153.720.125	\$	230.580.188
\$	204.436.900	\$	81.774.760	\$	122.662.140
\$	470.421.264	\$	188.168.506	\$	282.252.758
\$	857.755.824	\$	343.102.330	\$	514.653.494
\$	715.381.037	\$	286.152.415	\$	429.228.622
\$	343.522.538	\$	137.409.015	\$	206.113.523
\$	313.005.290	\$	125.202.116	\$	187.803.174
\$	143.679.062	\$	57.471.625	\$	86.207.437
\$	32.698.533	\$	13.079.413	\$	19.619.120
\$	3.465.200.761	\$	1.386.080.305	\$	2.079.120.456
Saldo por amortizar		\$	2.982.294.495		

PROCESOS ADELANTADOS POR LA CAR - CUNDINAMARCA

1. CAR - RESOLUCIÓN DRBC No. 01237000230 de 31 JUL. 2023



Por medio de la cual se legaliza una medida preventiva en flagrancia, se ordena la apertura de un expediente y se adoptan otras determinaciones.

Legalizar la medida preventiva impuesta en flagrancia el 26 de julio de 2023, a la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Parque Distrital de Montaña Serranía del Zuque, ubicado dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, consistente en el endurecimiento de Las estructuras construidas excediendo los metros cuadrados autorizados.

El contratista, asumió directamente todos los costos de demolición y ajustes a la obra.

PROCESOS ADELANTADOS POR LA CAR - CUNDINAMARCA

AUTO DRBC No. 01236001867 de 14 AGO. 2023



Por medio del cual se hace un requerimiento y se toman otras disposiciones

- Solicitar las medidas de mitigación de impactos negativos que se pueden generar durante la ejecución de la obra.
- Informe de las obras de estabilización de taludes para mitigar el riesgo de caída de bloques, las cuales se debían realizarse antes de la instalación de la infraestructura requerida para el proyecto.
- Allegar los soportes de los espacios de trabajo que se adelanten con las comunidades aledañas al proyecto y demás actores sociales involucrados, en el marco de la formulación de las medidas de mitigación y adecuaciones para la reconformación y recuperación del área.

PROCESOS ADELANTADOS POR LA CAR - CUNDINAMARCA

2.CAR RESOLUCIÓN DRBC No. 01247000092 de 26 JUN. 2024

Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras determinaciones

- Mantener vigente la medida preventiva impuesta por esta Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
- CAR, mediante el artículo 1 de la Resolución DRBC No. 01237000230 del 31 de julio de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
- Levantar la medida preventiva impuesta por el **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible**, mediante el artículo 1 de la Resolución No. 0951 del 19 de septiembre de 2023, consistente en la suspensión de todo tipo de actividades que puedan generar cambio del uso del suelo e ir en contravía de los objetivos de la Reserva Forestal Protectora Nacional Bosque Oriental de Bogotá, impuesta al proyecto correspondiente a la "IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL ZUQUE CORINTO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C", en el marco del contrato de obra SDA:1977 de 2022, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Se contrató la consultoría SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009 (92017), objeto "contratar los estudios y diseños para el plan estratégico sus componentes en serranía El Zuque, ubicada en la Zona Prioritaria Circuito El Zuque - Corinto en los Cerros Orientales". con la firma consultora Ingeniería Strycon SAS

Se recibió viabilidad técnica por parte de la CAR, Informe Técnico DGOAT No. 08 del 7 de enero de 2020 y Oficio con radicado CAR No. 20202115837 del 9 de marzo de 2020

Se realizó nuevamente proceso de licitación para realizar las obras, se adjudicó a Consorcio Parque SDA se firmó acta de inicio el 21 de diciembre 2022 con contrato No. SDA 20221977 y se adjudicó la interventoría al Consorcio Intecoparque SDA.

2016

2017

2019

2020

2021

2022

En cumplimiento del Decreto 485 2015, la SDA hace revision de áreas posibles para intervenir – selección cantera El Zuque

Decreto 485 de 2015 "Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones"

Se finalizó la fase de diseños, se solicitó a la CAR concepto de viabillidad y sostuvieron y visitas reuniones con dicha entidad. Entrega predios DADEP a SDA para Administración (RUPI 2-74) 2018 y (RUPI 2-368

La SDA, realiza la presentación y socialización a los actores convocados, del Plan Estratégico de la Serranía El Zuque ubicada en la zona prioritaria circuito El Zuque – Corinto Se realizó proceso de licitación para la obra, pero se declaró desierta

2023

Se realizaron visitas técnicas por parte de la CAR y emiten la RESOLUCIÓN DRBC No. 01237000230 de 31 JUL. 2023 "Por medio de la cual se legaliza una medida preventiva en flagrancia, se ordena la apertura de un expediente y se adoptan otras determinaciones

El 14 de septiembre de 2023, el equipo técnico-jurídico de Dirección Bosques de Biodiversidad Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en compañía de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional de Colombia - DICAR realizaron visita y sellaron la obra, el 19 de septiembre de 2023, profirió la Resolución No. 0951 "Por lo cual se legaliza una medida preventiva en flagrancia y se adoptan otras determinaciones".

La CAR expide el AUTO DRBC No. 01236002769 de 22 NOV. 2023, "Por medio del cual se hace un requerimiento y se toman otras disposiciones"

- Información medidas mitigación.
- Información sobre estabilización taludes

Enero - Julio

Agosto

Septiembre

Diciembre

En enero de 2023 se adelantaron parcialmente las obras de módulos de aula administrativa y entre febrero y junio de 2023 se hizo complementación de diseños de geotecnia para obras de mitigación.

La Dirección
Regional – La
Calera de la CAR
profirió el AUTO
DRBC No.
0123001867 de
14 de agosto de
2023. (MEDIDAS
DE MITIGACION

Inician las suspensiones de los contratos de manera no continua.

Informe Técnico DRBC No. 0116 de 5 MARZO DE 2024. DE LA CAR. OTORGA PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL La SDA solicita al contratista NO hacer aprovechamiento forestal.

Marzo 2024

Junio 2024

Septiembre 2024

Octubre 2024

El 28 de junio de 2024, la CAR radica la Resolución DRBC No. 01247000092 del 26 de junio de 2024. Expediente No. 101401 "Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras determinaciones"

27 de septiembre, se suspende nuevamente el contrato para evaluar el enfoque de gestión del riesgo que se había dado al contrato; inicia conversaciones para buscar un acuerdo con la firma contratista e interventoría

Enero 2025

Mayo 2025

El 07 de mayo se reiniciaron los contratos de obra e interventoría por 70 días para presentar alternativas de riesgo para las obras de mitigación.

Los contratos de obra e interventoría debieron ser suspendidos hasta la aprobación por parte de la CAR del documento técnico de evaluación del riesgo. (16-7-2025)

Julio 2025

Se reciben resultados del estudio de evaluación del riesgo, en evaluación por SDA para presentación ante la CAR

Entre septiembre de 2024 y abril de 2025 se desarrollan mesas de trabajo con el contratista, interventoría e IDIGER para lograr una revisión sin costo de el enfoque de riesgo

MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA – DISEÑO MITIGACION DEL RIESGO

(MAYO DE 2025)

• ENTREGABLES:

Documento técnico que contenga las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del área de intervención del proyecto, así como las alternativas de mitigación más adecuadas desde un enfoque técnico y financiero


PLAZO DE ENTREGA:

16 DE JULIO DE 2025



ACCIONES QUE SIGUEN DENTRO DEL PROYECTO EL ZUQUE

- 1. Entregar a la CAR documento técnico de alternativas de mitigación generado por el contratista y aprobado por la interventoría para revisión de la CAR.
- 2. Una vez aprobado por parte de la autoridad ambiental, se reiniciarán los contratos. (Obra e Interventoría)
- 3. Revisión y ajuste al contrato de obra para la implementación y ejecución de manera concertada y ambientalmente sostenible y amigable.




03. Gestión compartida



Lleva a acuerdos entre autoridades ambientales, instituciones, actores sociales y comunitarios para construir formas de gobernanza en conjunto.

¿Qué implica?



Promover la articulación de los diversos actores en la gestión y manejo efectivo

Consolidar las relaciones con los diferentes actores sociales e institucionales en procura del cuidado y la conservación..

Contribuir en la gestión e implementación de los programas o proyectos definidos en los instrumentos de planificación.

Orientar y promover el uso público de los valores de diversidad biológica

Participación comunitaria en la gestión

Principios comunitarios

Articula conocimientos técnicos - científicos con saberes locales



Toma de decisiones en conjunto y vinculante



permiten

Transparencia en la información



Corresponsabilidad



Diseño y planeación de actividades en conjunto

Monitoreo participativo

Consolida instancias de participación: mesas, asambleas, comités

Veeduría y acompañamiento en la materialización de las decisiones y las intervenciones



La participación comunitaria mejora las estrategias de conservación, fortalece el tejido social y la identidad del territorio y reduce las tensiones derivadas de decisiones de manejo

Líneas de trabajo propuestas para la gestión compartida PDEM Serranía del Zuque



Líneas de trabajo propuestas para la gestión compartida

PMA Cerros Orientales	Plan de trabajo Parque El Zuque - Secretaria Distrital de Ambiente	Temas estratégicos aportados por comunidad
Conservación y restauración ambiental	Manejo de especies invasoras - Control de especies invasoras - Plantación de especies nativas y cambios de cobertura - Composteras y lombricultivos	 Restauración ambiental del ecosistema y manejo de especies Gestión y aprovechamiento de residuos orgánicos/vegetales
Identidad social y cultural	Historia ambiental (memoria) (orador) (sabedor) - Reconocimiento de caminos con importancia histórica	- Memoria de la montaña
Gestión del riesgo	Articulación entre SDA CAR EAB e IDIGER para gestión de riesgos	Gestión de riesgos (quebradas y deslizamientos
Consolidación y delimitación del AP	Gestión del riesgo - Recorridos de control semanales - Fortalecimiento de equipos de seguridad en puntos alejados del parque - Acompañamientos y recorridos institucionales programados	Seguridad
Caracterización y	 Mantenimiento senderos internos Análisis capacidad de carga 	Senderos - Capacidad de carga concertada
diagnóstico del AP	Objetivos de conservación - Concertación de objetivos de conservación	Corredores ambientales y mantenimiento EEP

¿Con quiénes se espera trabajar?

Gestión compartida Institucionales

Comunitarios

Organizativos

Educativos

académicos

Privados

IDIGER Secretaría de Ambiente CAR Alcaldía Local

Juntas vecinales Grupos barriales

Organizaciones ambientales Organizaciones de mujeres

> Jardines infantiles Colegios

Operadores
Tiendas de barrio

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Mesas, Comités, Asambleas, Juntas

Hoja de ruta-construcción modelo de gestión compartida



